

普建委〔2025〕25号

关于上报《关于2022年普陀区桃浦河－木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程调整概算的情况说明》的请示

上海市水务局：

2022年普陀区桃浦河－木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程初步设计报告经沪水务〔2022〕469号批复，主要内容为：疏河道14.98公里，疏浚土方172483.32立方米等。项目总投资4652.71万元，其中：工程费用3976.54万元（含景观工程费用42.30万元），独立费用454.61万元，预备费221.56万元。

工程于2023年8月13日开工建设，至2024年4月，可还林利用的底泥疏浚完成了约40%的工程量。为加快河道疏浚工程推进，在当前上海中心城区普遍存在河道底泥还林消纳场地稀缺的情况下，拟对疏浚土方外运处置方式进行调整。设计变更主要内容

如下:

西虬江、桃浦河河道剩余疏浚土方处置方式由还林调整为底泥再生利用。因项目立项至今约3年半,考虑到淤积的影响,为启动调概流程,确定剩余疏浚土方量,对河道泥面线重新进行测量,根据复测断面统计,符合还林标准的待疏浚底泥方量由原9.23万立方米调整为11.40万立方米,增加约2.17万立方米。

经财务监理审核,拟调整后的工程费用增加4012.09万元,调整后的总投资为8664.8万元,其中工程费用7988.63万元,独立费用454.61万元,预备费221.56万元。

妥否,请批复。

附件: 1.2022年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、
大场浦河道疏浚工程重大设计变更报告
2.2022年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、
大场浦河道疏浚工程重大设计变更财务监理报告

上海市普陀区建设和管理委员会

2025年3月6日

上海市普陀区建设和管理委员会

2025年3月6日印发
